Malbork, dnia 13.11.2026 r.

INWESTYCJE DROGOWE – BIEŻĄCA REALIZACJA I STAN PRZYGOTOWAŃ DO SEZONU ZIMOWEGO 2026/2027

INWESTYCJE DROGOWE – BIEŻĄCA REALIZACJA

W ramach zadań inwestycyjnych Powiat Malborski zrealizował inwestycję: *Remont drogi powiatowej nr 2931G od m. Letniki do m. Ząbrowo na odcinku 2,0 km.* Całkowita wartość zadania wynosi **2 403 164,91 zł**. Wykonawcą robót budowlanych była firma COLAS POLSKA Sp. z o.o. Umowa została podpisana dnia 26.06.2026 r., z terminem realizacji 5 miesięcy od daty podpisania umowy. Inwestycja została zakończona i odebrana.

Przedmiotowa inwestycja została zrealizowana na terenie Gminy Stare Pole i była dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD 2026). Źródła finansowania:

- dofinansowanie z RFRD – 1 165 914,00 zł,
- udział Powiatu Malborskiego – 618 595,16 zł,
- udział Gminy Stare Pole – 618 655,75 zł.

Wydział Infrastruktury i Inwestycji **w ramach bieżącego utrzymania dróg** powiatowych realizował lub jest w trakcie realizacji następujących działań:

Przedmiot zamówienia: **Remont nawierzchni bitumicznej grysem bazaltowym i emulsją na drogach powiatowych powiatu malborskiego**
Umowa nr 2/II/2026 z dnia 21.05.2026 r. przewiduje wbudowanie do 1100 ton materiału. W 2026 roku wbudowano 700 ton materiału.
Wykonawca: NEO NATURA EKONOMIA ORGANIZACJA Sp. z o.o. z Grudziądza
Termin wykonania: umowa obowiązuje w latach 2026 – 2027
Wartość umowy: 1 136 520,00 zł

Przedmiot zamówienia: **Dostawa z opcją zakupu masy mineralno – asfaltowej 0/8 mm „na zimno"**
Wykonawca: BUDOMEX BIS Górniak i Wspólnicy Sp. J. z m. Kamieniec
Termin wykonania: umowa wykonana
Wartość umowy: 27 527,40 zł

Przedmiot zamówienia: **Wykonanie mechanicznej odnowy oznakowania poziomego dróg powiatowych**
oznakowanie poziome: malowanie przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych, linii poziomych, linii przystankowych i innego oznakowania.
Wykonawca: DRAGON S.C. Makarscy z m. Suchy Dąb
Termin wykonania: umowa w trakcie realizacji
Wartość umowy: 33 631,89 zł

Zadanie: **Utrzymanie pasa drogowego w zakresie koszenia poboczy**
Prace wykonane we własnym zakresie przez pracowników gospodarczych Wydziału Infrastruktury i Inwestycji.
Termin wykonania: zadanie wykonane

Przedmiot zamówienia: **Wycinka drzew oraz utrzymanie pasa drogowego w zakresie zieleni**

Przedmiot zamówienia:

- Wycinka drzew wraz z frezowaniem karpin
- Pielęgnacja terenów zielonych w tym zmniejszenie masy krzewów wraz z uporządkowaniem terenu po wykonanych pracach
- Prace pielęgnacyjne zadrzewienia (podcinka drzew)
- Wykonanie nowych nasadzeń

Wykonawca: CUBUS Przemysław Kubiak

Termin wykonania: do dnia 15.12.2026 r.

Wartość umowy: 89 547,60 zł

STAN PRZYGOTOWANIA DO SEZONU ZIMOWEGO 2026/2027

Rok 2026

Starostwo Powiatowe w Malborku zarządza siecią dróg o długości ok. 240 km. Zimowym utrzymaniem objętych jest 231,20 km dróg powiatowych z podziałem na:

- **7 zadań podstawowych** standard utrzymania zimowego IV i V
  wymagany sprzęt: samochód ciężarowy, skrzyniowy z piaskarką i pługiem lub ciągnikiem z dwoma napędami, rozsiewaczem i pługiem, ładowacz.
- **3 zadania specjalne** użycie specjalnego sprzętu
  wymagany sprzęt: ciągnik z dwoma napędami powyżej 100KM z pługiem
- **2 zadania dodatkowe** ścieżki rowerowe na terenie Gmin Malbork i Nowy Staw
  wymagany sprzęt: ciągnik – ciągnik typu lekkiego z pługiem o szerokości do 2,0m

Standard utrzymania zimowego

Standard	Opis stanu utrzymania drogi danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
		Po ustaniu opadów śniegu	Od stwierdzenia występowania zjawisk
IV	• jezdnia odśnieżona na całej szerokości • jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu (drogi łączące miasto powiatowe z siedzibą gmin, oraz pomiędzy siedzibami gmin, po których odbywa się regularna komunikacja autobusowa i dowóz dzieci do szkół).	• zaspy i przerwy z tego powodu w komunikacji - do 8 godz. • później mogą wystąpić: - języki śniegowe - śnieg luźny i zajeżdżony	w miejscach wyznaczonych: • gołoledź do 8 godz. • śliskość pośniegowa do 10 godz. • lodowica do 8 godz.
V	• jezdnia odśnieżona co najmniej na jednym pasie ruchu z wykonaniem mijanek. • jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu (drogi łączące miasto powiatowe z siedzibą gmin, oraz pomiędzy siedzibami gmin, po których odbywa się regularna komunikacja autobusowa i dowóz dzieci do szkół).	• zaspy i przerwy z tego powodu w komunikacji - do 24 godzin. • później mogą wystąpić: - języki śniegowe - śnieg luźny i zajeżdżony	w miejscach wyznaczonych: • gołoledź do 8 godz. • śliskość pośniegowa do 10 godzin. • lodowica do 8 godz.

DYŻURY ZIMOWE

Dyżur zimowy związany z utrzymaniem dróg powiatowych w powiecie malborskim w sezonie zimowym 2026/2027 pełni firma:

HAUDI Sp. z o.o.

os. Nad Jeziorem 13, 82-400 Sztum

Terminy wykonania usługi:

w 2026 roku: od dnia 01.01.2026 roku do dnia 15.04.2026 roku
od dnia 15.10.2026 roku do dnia 31.12.2026 roku

w 2027 roku – termin wykonywania usługi:
od dnia 01.01.2027 roku do dnia 15.04.2027 roku
od dnia 15.10.2027 roku do dnia 31.12.2027 roku

Pełnienie *dyżuru zimowego* związanego z utrzymaniem dróg powiatowych obejmuje:

a. wykonywanie objazdów dróg powiatowych objętych Zadaniami od 1 do 7 raz na dobę kontrolnie - objazd patrolowy oraz wg potrzeb - objazd interwencyjny, przy różnych warunkach pogodowych: **w niskich temperaturach, w opadach śniegu i oblodzeniach stwarzających duże utrudnienie w ruchu drogowym, przy występowaniu śliskości nawierzchni, zawiejach i zamieciach,**
b. objazd patrolowy, interwencyjny - **wyjazd pojazdem własnym Wykonawcy** na wybrane odcinki dróg powiatowych w celu kontroli warunków atmosferycznych i stanu nawierzchni pod względem konieczności wysłania sprzętu zimowego. Zakładana trasa przejazdu: minimum na każdym Zadaniu (od 1 do 7) drogi powiatowe o standardzie IV.
c. bezpośrednią organizacją pracy osób, które wykonują usługę przy odśnieżaniu i/lub usuwaniu śliskości na drogach powiatowych,
d. udzielanie informacji o stanie i przejezdności na drogach powiatowych,
e. prowadzenie *Raportu z dyżuru zimowego.*

MATERIAŁ USZORSTNIAJĄCY

Dostawca materiału uszorstniającego nawierzchnię (sól drogowa i piasek)
w sezonie zimowym 2026
sól drogowa: KELUVA PL Sp. z o.o.
piasek: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRAMAD-ELBLĄG sp. z o.o.

Dostawy ww. materiałów są realizowane po uprzednim złożeniu zamówienia przez pracownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji. Materiały dostarczane są transportem samochodowym w ciągu 2 dni od zgłoszenia, do wskazanych przez pracownika wydziału miejsc - plac utwardzony Wykonawcy zimowego utrzymania dróg.

Procedura w sprawie zamówienia publicznego na sezon zimowy 2027 w przygotowaniu.

PRACA SPRZĘTU

Wykonawcy biorący udział w zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w powiecie malborskim w sezonie zimowym 2026 r:

- ZG TRANS Grzegorz Zdziebłowski — Zadanie 1, 2, 4, 5, 9, 12
- COMPLEX Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych — Zadanie 3, 8, 11
- PHUT POŚPIECH TRANS Dawid Pośpiech — Zadanie 6, 7, 10

Zakres działań Wykonawcy – załącznik nr 1 + mapa

Wykonawcy wybrani do zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz chodników w powiecie malborskim w 2027 r.:

- ZG TRANS Grzegorz Zdziebłowski – Zadanie 1, 2, 4, 5, 9, 12, 14
- COMPLEX Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Tomasz Grzmil – Zadanie 3, 8, 11, 13
- PHUT POŚPIECH TRANS Dawid Pośpiech – Zadanie 6, 7, 10, 15

PODZIAŁ ZADAŃ

ZADANIA PODSTAWOWE

Zadanie nr 1

1.	droga nr 2919G rz. Święta – Laski – Tralewo - Kościeleczki	standard IV	9,0km
2.	droga nr 2921G Stogi – Kościeleczki	standard V	2,8km
3.	droga nr 2920G Kapustowo – Stogi – Tralewo	standard IV	6,1km
4.	droga nr 2340G granica powiatu - Nowy Staw	standard IV	4,0km
5.	droga nr 3074G Nowy Staw - Lisewo Malborskie	standard IV	13,3km
6.	droga nr 2916G odcinek Lisewo Malb. – Kończewice	standard IV	5,1km
7.	droga nr 2925G odcinek Trępnowy – Tralewo	standard V	3,5km
8.	droga nr 2917G odc. Szymankowo – Dk 22 (w tym wiadukt)	standard IV	2,0km

Razem 45,80km

Zadanie nr 2

1.	droga nr 2929G Kamionka – Kamienica – Szawałd	standard IV	6,7km
2.	droga nr 2927G Tragamin – Lasowice Wielkie	standard IV	6,5km
3.	droga nr 2928G Lasowice Małe – Półmieście	standard V	5,0km
4.	droga nr 2345G Chlebówka – Świerki – Lubstowo	standard IV	11,7km
5.	droga nr 2301G Rakowiska – Lubstowo	standard V	1,2km
6.	droga nr 2303G odcinek Myszewo do skrzyżowania na Nidowo	standard V	1,1km
7.	droga nr 2906G Świerki – Nidowo	standard V	4,9km
8.	droga nr 2900G Malbork – Gronajny	standard V	1,0km

Razem 38,10km

Zadanie nr 3

1.	droga nr 2343G Mirowo – Nowy Staw	standard V	2,6km
2.	droga nr 2922G Laski – Dębina	standard V	2,8km
3.	droga nr 2926G Pordenowo – Pręgowo Żuławskie – Nowy Staw	standard V	7,3km
4.	droga nr 2341G Stawiec – Kącik	standard V	2,5km
5.	droga nr 2917G odc. Lichnówki - Szymankowo	standard IV	6,7km
6.	droga nr 2918G Tropiszewo – Starynia	standard IV	6,7km
7.	droga nr 2925G odcinek Trępnowy – Tralewo	standard V	5,4km
8.	droga nr 2915G przez wieś Boręty w stronę Wisły	standard V	1,0km
9.	droga nr 2337G Lichnowy – Pordenowo – do granicy powiatu	standard IV	5,9km
10.	droga nr 2339G Boręty – Dąbrowa	standard IV	4,4km

Razem 45,30km

Zadanie nr 4

1.	droga nr 2902G odcinek Mątowy Wielkie – Miłoradz	standard IV	4,5km
2.	droga nr 2916G odcinek Bystrze – Mątowy Wielkie – do Kłosowa	standard IV	10,5km
3.	droga nr 2903G Mątowy Małe – Mątowy Wielkie	standard V	1,8km
4.	droga nr 2901G odcinek Miłoradz – Piekło	standard IV	8,5km

Razem 25,30km

Zadanie nr 5

1.	droga nr 2902G odcinek ul. Głównej w Miłoradzu	standard IV	0,5km
2.	droga nr 2901G odcinek Stara Kościelnica – Miłoradz	standard IV	5,5km
3.	droga nr 2905G Grobelno – Kraśniewo	standard IV	4,0km
4.	droga nr 2904G Cisy – Kraśniewo – Pogorzała Wieś	standard IV	12,5km

Razem 22,50km

Zadanie nr 6

1.	droga nr 2930G odcinek Królewo – Janówka	standard IV	3,5km
2.	droga nr 2931G Królewo – Kaczynos – Ząbrowo	standard IV	10,1km
3.	droga nr 2935G odcinek Ząbrowo – do mostu	standard V	2,0km
4.	droga nr 2934G Ząbrowo - Błotnica	standard V	1,9km
5.	droga nr 2932G Kaczynos – Stare Pole	standard V	2,7km
6.	droga nr 2933G odcinek Stare Pole – do końca zabudowań	standard V	2,5km

Razem 22,70km

Zadanie nr 7

1.	droga nr 2907G Królewo – Klecie – Krzyżanowo – Stalewo	standard IV	10,8km
2.	droga nr 2909G Kraszewo – Parwark	standard V	2,0km
3.	droga nr 2936G odcinek Stare Pole – Złotowo – do gr. powiatu	standard IV	4,7km
4.	droga nr 2914G Stare Pole – Szlagnowo – Kikojty	standard V	2,8km
5.	droga nr 2908G Kławki – Szlagnowo	standard V	1,5km
6.	droga nr 2912G Złotowo – Śledziówka	standard V	3,0km
7.	droga nr 2910G Szaleniec – Rozgart	standard V	2,0km
8.	droga nr 2911G Stare Pole – Fiszewo	standard V	1,0km

Razem 27,80km

ZADANIA SPECJALNE

Zadanie nr 8: zadanie specjalne zakres Zadania 1, 3

Zadanie nr 9: zadanie specjalne zakres Zadania 2, 4, 5

Zadanie nr 10: zadanie specjalne zakres Zadania 6, 7

ZADANIA DODATKOWE

Zadanie nr 11 ciąg pieszo - rowerowy przy drodze nr 3074G

Granica m. Nowy Staw – granica Gminy Lichnowy

Zadanie nr 12 ciąg pieszo - rowerowy przy drodze nr 2919G

Od Dk 55 do granicy gminy Nowy Staw

Zadanie nr 13 chodnik przy drodze powiatowej nr 3074G/2916G

między miejscowościami Dąbrowa – Lisewo Malborskie

Zadanie nr 14 chodnik na wiadukcie (tylko w zakresie dojścia do peronów) i schody od strony pętli autobusowej w Stogach w ciągu drogi powiatowej nr 2920G

Zadanie nr 15

– ciąg pieszo - rowerowy przy drodze nr 2934G w miejscowości Ząbrowo

– chodnik przy drodze nr 2936G od DK 22 do miejscowości Krzyżanowo

DYREKTOR
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI
Łukasz Szynaka

Sporządziła A. Beger
Zatwierdził: Przemysław Konsowicz